

(様式1)

美教推発第1270号

令和7年1月31日

文部科学大臣 殿

美郷町長 松田 知己

施設整備計画の事後評価について

学校施設環境改善交付金交付要綱第8に基づき、下記のとおり施設整備計画の目標の達成状況に係る評価（事後評価）の結果を報告します。

1. 施設整備計画の名称

美郷町公立学校等施設整備計画

2. 計画期間

令和5年度（1年間）

（担当）

美郷町教育委員会教育推進課

住所：秋田県仙北郡美郷町土崎字上野乙170番地10

電話：0187-84-4914

(様式2)

3. 事後評価の実施

(1) 実施時期

令和7年1月

(2) 評価の方法

美郷町教育委員会教育推進課において、事後評価を実施した。
また、その結果については、町ホームページで公表する。

4. 総合的な所見

美郷町北学校給食センターの空調設備改修を計画どおり実施し、給食施設の環境改善を図ることができた。

5. 各目標の達成状況

(1) 老朽化対策を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

(2) 新時代の学びを支える安全・安心な教育環境の確保を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

(3) 教室不足の解消等を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

(4) 教育環境の質的な向上を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

美郷町北学校給食センターの空調設備改修工事を実施し、給食施設の環境改善を図ることができた。

(5) 施設の特性に配慮した教育環境の充実を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

6. 改築後の危険建物等のとりこわし状況

(様式3)

7. 事業ごとの実施状況

学校等の名称	目標	事業区分	整備方針				事業完了年月日	(実施しなかった場合) 未実施の理由・今後の対応予定等	備考 (改築事業は、旧施設の とりこわし時期を明記)
			事業単位	建物区分	構造区分	全事業期間 (契約～完成)			
美郷町北学校給食センター(I期工事)	(4)	06	大規模改造(空調)	-	-	R5.6～R6.2	R6.2.2		