

## 事業評価シート

事務事業名	認定こども園施設整備事業	担当課名	教育施設課
総合計画の 主要施策名	児童福祉・幼児教育の充実	事業コード	4414

事業の目的	老朽化により、耐震に問題がある六郷わくわく園を新規に整備する。			
事業の内容	22年度の調査報告をもとに、実施設計業務及び地質調査業を委託し24年度からの建築に備えた。			
事業の対象	就学前児童等			
事業費	年度・区分	平成22年度決算	平成23年度決算	平成24年度予算
	金額	409 千円	9,451 千円	816,032 千円

事業の効果等	24年度からの建築に備え、実施設計及び地質調査を実施し、早期着工を図った。
実績・成果等 (数値)	全体事業費としては、約3%の進捗となる。

事業の 評価	必要性(町民のニーズに変化があるか。事業を行う必要性があるか。)			
	増加	横ばい	減少	かなり減少
	有効性(施策や運営方針等目的の実現に寄与しているか。)			
	十分寄与する	概ね寄与する	あまり寄与していない	できていない
	経済・効率性(事務効率化、コスト縮減しているか。)			
	十分できている	できている	あまりできていない	できていない
内部評価	目標達成度(計画通りに目標を達成できたか。)			
	十分できている	できている	あまりできていない	できていない
判定説明 及び考察	事業の実施にあたっては、子どもを取り巻く環境に即し、必要度の高いものから適宜着手し、保育環境の整備充実を図っているところであり評価できる。			
事業の 方向性	さらに重点化する 事業の縮小を検討する	現状のまま継続する 休止、廃止を検討する	見直しのうえ継続する	

外部評価	A	評価委員意見	部局評価のとおり。
------	---	--------	-----------