【別添】点検・修繕計画　（R8年度）

No.	橋梁名	路線名	橋長（m）	幅員（m）	架設年度（西暦）	架設後経過（年）	橋梁の種類	点検実施年度	判定区分	点検計画（年度）【凡例◎橋長5m以上，○橋長4.9m以下】					修繕計画（年度）【凡例○補修，△架替・撤去】					対策内容	対策実施時期	概算事業費
										R8	R9	R10	R11	R12	R8	R9	R10	R11	R12			（千円）
1	釜淵川橋	千屋線	10.6	5.5	1944	77	RC	R4年度	Ⅱ		◎											
2	善知鳥坂橋	大石・外川原線	51.4	4.5	1967	54	RC	R4年度	Ⅱ		◎											
3	島田橋	飛沢尻・島田線	11.9	5.1	1985	36	PC	R4年度	Ⅱ		◎											
4	鳥海殿橋	老形３号線	17.5	2.5	1971	50	鋼	R4年度	Ⅱ		◎											
5	関根橋	関根１号線	8.4	3.5	1971	50	PC	R3年度	Ⅱ	◎												
6	向川原橋	善知鳥向川原線	23.3	4.2	1977	44	鋼	R3年度	Ⅲ	◎										塗装塗替，橋台補修，橋脚補修，支承補修	2024	19,500
7	中関橋	中関・上谷地川線	15.6	1.8	1966	55	鋼	R3年度	Ⅲ	◎								△				
8	五郎兵エ橋	湯ノ沢・蛭川線	8.6	5.7	1966	55	鋼/PC	R3年度	Ⅲ	◎								○				
9	藤原橋	藤原線	15.6	3.6	1966	55	鋼	R4年度	Ⅱ		◎											
10	狐森３号橋	乗上２号線	8.3	2.9	1965	56	PC	R3年度	Ⅱ	◎												
11	北ノ又沢橋	真昼岳線	13.5	4.0	1971	50	鋼	R3年度	Ⅲ	◎										塗装塗替，沓座拡幅，支承補修，表面含侵，伸縮装置補修，舗装打換	2023	27,000
12	島田２号橋	島田線	2.4	2.5	1955	66	RC	R3年度	Ⅰ	○												
13	大台川３号橋	小坂下上坂１号線	5.3	4.2	1969	52	PC	R3年度	Ⅱ	◎												
14	小増沢２号橋	山ノ下運上野線	2.2	4.2	1967	54	PC	R3年度	Ⅰ	○												
15	荒井７号橋	下荒井線	4.3	4.2	1969	52	PC	R7年度	Ⅰ					○								
16	南又２号橋	南又３号線	4.3	4.2	1969	52	PC	R6年度	Ⅱ				○									
17	南又１号橋	南又中田線	4.3	4.2	1969	52	PC	R6年度	Ⅱ				○									
18	中田橋	中田１号線	4.3	4.2	1969	52	PC	R7年度	Ⅰ					○								
19	荒井８号橋	馬場添下荒井２号線	4.3	4.2	1969	52	PC	R7年度	Ⅰ					○								
20	荒井４号橋	若林下荒井線	4.3	4.2	1969	52	PC	R7年度	Ⅱ					○								
21	上坂４号橋	上坂線	4.4	4.2	1969	52	PC	R4年度	Ⅱ		○											
22	下島田橋	石名舘下島田１号線	3.6	2.5	1975	46	RC	R4年度	Ⅲ		○									橋台補修	2022	5,600
23	千刈田１号橋	東田・千刈田線	4.0	3.5	1971	50	RC	R7年度	Ⅰ					○								
24	岩野町１号橋	岩野町南高野１号線	5.0	5.0	1970	51	RC	R4年度	Ⅱ		◎											
25	下大畑橋	館ノ沢道ノ上線	2.5	2.0	1969	52	RC	R4年度	Ⅲ		○									橋台補修，舗装打換	2023	3,500
26	万願寺橋	下万願寺・西今泉線	89.8	6.5	1975	46	鋼	R3年度	Ⅱ	◎												
27	大畑橋	街道東・大畑線	56.2	7.0	1985	36	鋼	R7年度	Ⅱ					◎								
28	糠渕橋	上糠渕・中大久保線	37.2	10.0	1994	27	鋼	R7年度	Ⅰ					◎								
29	上総川橋	矢矧殿・鳥海殿線	17.5	6.0	1975	46	鋼	R7年度	Ⅱ					◎								
30	野際６号橋	米ノ口・南明田地線	8.5	5.7	1968	53	PC	R3年度	Ⅱ	◎												
31	野中橋	野中・西明田地線	6.7	5.0	1976	45	PC	R3年度	Ⅱ	◎												
32	上堰橋	千屋線	8.5	6.0	1985	36	PC	R3年度	Ⅱ	◎												
33	百目木橋	上百目木・碇線	62.4	5.0	1978	43	鋼	R7年度	Ⅱ					◎								
34	北外川原橋	北外川原向川原線	22.0	2.6	1965	56	鋼	R7年度	Ⅲ					◎								
35	下四ツ屋橋	上荒川１号線	27.5	2.5	1990	31	鋼	R7年度	Ⅱ					◎								
36	上四ッ屋３号橋	上四ツ屋６号線	26.5	2.6	1990	31	鋼	R4年度	Ⅱ		◎											
37	北沢１号橋	茨島・北沢線	15.5	4.0	1978	43	鋼	R7年度	Ⅰ					◎						支承取替，塗装塗替，伸縮装置設置，防護柵取替，舗装打換	2023	44,000
38	東外川原橋	西外川原東外川原線	25.0	3.5	1965	56	鋼	R7年度	Ⅱ					◎						橋面補修，上部工断面修復，下部工断面修復，支承補修，舗装打換	2024	14,500
39	東外川原２号橋	西外川原８号線	25.5	2.0	1975	46	鋼	R7年度	Ⅲ					◎								
40	浪花大畑橋	黒沢高野大畑線	24.0	2.0	1973	48	鋼	R7年度	Ⅱ					◎					△			
41	北谷地橋	小坂下１号線	5.3	4.2	1969	52	PC	R4年度	Ⅱ		◎											
42	野際３号橋	味噌森・中谷地線	11.4	2.7	1968	53	PC	R4年度	Ⅱ		◎											
43	大橋橋	千刈田・岩野町線	4.5	5.0	1973	48	RC	R7年度	Ⅱ					○								
44	大台川２号橋	上坂７号線	4.3	4.2	1968	53	PC	R4年度	Ⅱ		◎											
45	古館１号橋	道尻・鶴巻線	2.4	2.5	1955	66	RC	R7年度	Ⅰ					○								
46	田岡３号橋	宝門清水・田岡南線	2.4	2.5	1955	66	RC	R3年度	Ⅱ	○												
47	上総川１０号橋	岩田・石名館１号線	3.0	6.2	1979	42	RC	R6年度	Ⅱ				○									
48	下七滝１号橋	下七滝・下薊沢１号線	4.0	2.2	1955	66	鋼	R4年度	Ⅱ		◎											
49	番匠免橋	番匠免・下島田線	3.6	2.5	1975	46	RC	R3年度	Ⅱ	○												
50	披４号橋	披２号線	5.0	2.8	1980	41	RC	R7年度	Ⅰ					○								
51	石名館３号橋	川内池線	4.0	6.2	1979	42	RC	R7年度	Ⅰ					○								
52	岩野町橋	岩野町・南高野線	5.0	3.5	1970	51	RC	R4年度	Ⅲ		◎									橋台補修，目地補修，土留壁補修	2024	4,500
53	上坂３号橋	黒沢西野山ノ下線	4.1	3.5	1967	54	RC	R3年度	Ⅲ	○										下部工断面修復	2022	1,200
54	田沢１０号橋	北明田地１号線	4.7	5.0	1958	63	RC	R6年度	Ⅱ				○									
55	碇橋	碇１号線	2.5	4.6	1968	53	RC	R3年度	Ⅱ	○												
56	田岡４号橋	道尻・南谷地線	2.4	2.5	1955	66	RC	R3年度	Ⅲ	○					○					ﾌﾟﾚｷｬｽﾄｶﾙﾊﾞｰﾄ工，舗装工，旧橋撤去工	2026	2,500
57	野際７号橋	作山・南明田地線	3.0	5.1	1980	41	RC	R3年度	Ⅱ	○												
58	下佐野橋	松葉野・南明天地線	5.3	21.0	1996	25	BOX	R3年度	Ⅱ	◎												
59	旧中島橋	都野・東君堂線	29.8	6.0	1983	38	鋼	R7年度	Ⅲ					◎				○				
60	水上橋	水上橋線	27.1	2.5	1991	30	鋼	R7年度	Ⅱ					◎								
61	大屋敷橋	荒屋敷千屋谷地中線	3.5	6.5	1988	33	RC	R7年度	Ⅰ					○								
62	荒井９号橋	馬場添下荒井１号線	4.3	4.2	1969	52	PC	R7年度	Ⅰ					○								
63	荒井３号橋	南荒井２号線	4.3	4.2	1969	52	PC	R7年度	Ⅰ					○								
64	大台川４号橋	小坂下上坂２号線	4.9	3.3	1969	52	RC	R4年度	Ⅱ		◎											
65	大台川１号橋	小坂下８号線	4.3	4.2	1969	52	PC	R4年度	Ⅱ		◎											
66	荒町２号橋	荒町１号線	4.0	5.0	1983	38	RC	R6年度	Ⅰ				○									
67	下七滝２号橋	下七滝・下薊沢２号線	3.5	3.3	1955	66	木	R4年度	Ⅰ		◎											
68	赤城橋	赤城１号線	3.1	2.2	1959	62	RC	R4年度	Ⅱ		◎											
69	根水田橋	五羽田・町ノ内線	3.3	5.5	1982	39	RC	R3年度	Ⅱ	○												
70	五羽田橋	上鼠田・松ノ木線	2.9	4.3	1972	49	RC	R7年度	Ⅱ					○								
71	上八百刈２号橋	下八百刈・下土場線	4.7	2.0	1980	41	PC	R7年度	Ⅰ					○								
72	本笹巻１号橋	上笹巻２号線	2.5	3.0	1955	66	RC	R3年度	Ⅰ	○												
73	南本田橋	東熊堂線	3.5	3.6	1966	55	RC	R3年度	Ⅱ	○												
74	万願寺５号橋	中万願寺・上万願寺線	5.0	5.4	1978	43	RC	R6年度	Ⅱ				○									
75	小森田沢疏水橋	小森線	3.7	13.7	1989	32	BOX	R7年度	Ⅱ					○								
76	大道川餅田橋	餅田線	5.4	7.5	1985	36	PC	R3年度	Ⅱ	◎												
77	赤川橋	大畑・下相野線	7.4	6.0	1985	36	PC	R3年度	Ⅱ	◎												
78	寺村橋	金沢東根寺村・上関田線	3.3	7.2	1989	32	BOX	R6年度	Ⅰ				○									
79	門前橋	街道筋千屋上村線	4.0	5.0	1985	36	RC	R7年度	Ⅰ					○								
80	上川原橋	下宇津野・大坂線	10.5	5.0	1985	36	PC	R3年度	Ⅱ	◎												
81	五兵衛橋	金沢東根下村湯ノ沢線	13.5	5.0	1984	37	PC	R3年度	Ⅱ	◎												

【別添】点検・修繕計画　（R8年度）

No.	橋梁名	路線名	橋長（m）	幅員（m）	架設年度（西暦）	架設後経過（年）	橋梁の種類	点検実施年度	判定区分	点検計画（年度）【凡例◎橋長5m以上，○橋長4.9m以下】					修繕計画（年度）【凡例○補修，△架替・撤去】					対策内容	対策実施時期	概算事業費
										R8	R9	R10	R11	R12	R8	R9	R10	R11	R12			（千円）
82	下村４号橋	竹原観音下線	7.3	5.0	1990	31	PC	R3年度	Ⅱ	◎												
83	田沢４号橋	野中・筑後屋敷線	6.0	7.0	1960	61	RC	R3年度	Ⅱ	◎												
84	一ツ屋橋	愛宕・四天地線	10.4	6.2	1966	55	PC	R3年度	Ⅱ	◎												
85	石名館橋	石名館１号線	4.0	8.5	1970	51	RC	R7年度	Ⅰ					○								
86	石名館２号橋	石名館・扇田線	3.0	6.2	1973	48	RC	R7年度	Ⅰ					○								
87	老形橋	老形線	9.4	2.7	1971	50	PC	R3年度	Ⅱ	◎												
88	川原１号橋	西川原・南谷地線	7.3	5.0	1982	39	PC	R3年度	Ⅱ	◎												
89	川原２号橋	東川原・南谷地線	10.3	5.0	1982	39	PC	R3年度	Ⅱ	◎												
90	川原４号橋	東君堂・東川原線	7.3	5.0	1984	37	PC	R3年度	Ⅱ	◎												
91	万願寺２号橋	釜蓋・中大久保線	2.0	7.3	1984	37	RC	R6年度	Ⅱ				○									
92	西今泉１号橋	上糠渕・中大久保線	2.6	8.9	1978	43	BOX	R6年度	Ⅱ				○									
93	百目木１号橋	釜蓋・中町田線	12.5	7.7	1978	43	PC	R3年度	Ⅱ	◎												
94	町田１号橋	上糠渕・中大久保線	6.6	10.3	1993	28	PC	R3年度	Ⅱ	◎												
95	花岡橋	上花岡３号線	4.2	3.7	1985	36	RC	R7年度	Ⅰ					○								
96	滝ノ宮橋	街道筋千屋上村線	18.1	5.0	1985	36	PC	R7年度	Ⅱ					◎								
97	十二坂橋	才ノ神相長根線	20.7	5.0	1981	40	PC	R7年度	Ⅲ					◎			○					
98	大又沢橋	真昼岳線	21.5	4.0	1970	51	鋼	R7年度	Ⅱ					◎						橋台補修，伸縮装置取替，塗装塗替	2023	20,000
99	矢島川３号橋	若林元本堂道南線	21.6	4.0	1989	32	PC	R7年度	Ⅱ					◎								
100	大畑橋	大坂・黒沢線	29.0	7.0	1988	33	鋼	R7年度	Ⅱ					◎								
101	小森橋	小森線	18.5	8.7	2004	17	PC	R3年度	Ⅱ	◎												
102	野際４号橋	町ノ内・前森線	16.3	5.5	1970	51	PC	R7年度	Ⅱ					◎								
103	旧中島大橋	都野・東君堂線	24.0	5.8	1963	58	PC	R7年度	Ⅱ					◎						橋面補修，伸縮装置取替，橋面防水	2022	10,000
104	北沢橋	茨島・北沢線	36.8	6.0	1991	30	鋼	R7年度	Ⅰ					◎								
105	北沢橋歩道橋	茨島・北沢線	36.8	3.0	1973	48	鋼	R7年度	Ⅱ					◎								
106	内ノ又橋	真昼岳線	12.5	4.0	1969	52	鋼	R4年度	Ⅱ		◎											
107	大谷地橋	黒沢高野大杉線	4.8	3.1	1988	33	RC	R3年度	Ⅰ	○												
108	小森沢橋	上小森１号線	10.4	5.1	1989	32	PC	R4年度	Ⅱ		◎											
109	谷地中２号橋	下内村・蛭川線	5.3	5.0	1988	33	PC	R4年度	Ⅱ		◎											
110	古館２号橋	宝門清水・根子荒田線	2.4	2.5	1955	66	RC	R7年度	Ⅱ					○								
111	小安門橋	小安門２号線	4.5	4.3	1960	61	RC	R6年度	Ⅱ				○									
112	大島小路橋	大島小路線	4.0	2.7	1960	61	RC	R6年度	Ⅱ				○									
113	下荒川１号橋	下荒川１号線	9.5	2.2	1966	55	鋼/PC	R4年度	Ⅱ		◎											
114	前谷地橋	上鶴田・前谷地線	3.0	4.8	1972	49	RC	R4年度	Ⅱ		◎											
115	石名館１号橋	石名館・扇田線	3.0	6.2	1970	51	RC	R7年度	Ⅰ					○								
116	上八百刈橋	下八百刈・上八百刈１号線	5.0	2.8	1977	44	RC	R7年度	Ⅰ					○								
117	土場橋	倉合・土場線	4.5	4.4	1980	41	RC	R3年度	Ⅱ	○												
118	土場２号橋	土場線	3.8	3.8	1980	41	RC	R3年度	Ⅰ	○												
119	切上橋	北今泉・西千間谷地線	2.0	13.0	1978	43	PC	R3年度	Ⅰ	○												
120	切上２号橋	南今泉・切上線	5.5	13.0	1978	43	PC	R4年度	Ⅱ		◎											
121	切上３号橋	下下夕堰・上石町線	5.5	5.0	1977	44	PC	R4年度	Ⅱ		◎											
122	万願寺１１号橋	下万願寺６号線	3.0	5.0	1978	43	RC	R6年度	Ⅱ				○									
123	万願寺９号橋	釜蓋・上万願寺線	5.5	5.0	1978	43	PC	R4年度	Ⅱ		◎											
124	石名館４号橋	岩田線	4.0	6.2	1979	42	RC	R7年度	Ⅰ					○								
125	藤原２号橋	轄町３号線	29.1	3.0	1986	35	鋼	R4年度	Ⅱ		◎											
126	本笹巻２号橋	二ツ柳・上大久保線	6.6	4.0	1956	65	RC	R4年度	Ⅱ		◎											
127	下佐野２号橋	下佐野３号線	5.0	2.7	1972	49	RC	R4年度	Ⅱ		◎											
128	１号歩道橋	上四ツ屋６号線	26.1	2.6	1989	32	鋼	R4年度	Ⅱ		◎											
129	矢島川１号橋	暁線	8.9	7.0	1999	22	PC	R3年度	Ⅱ	◎												
130	駒桜橋	館間線	13.0	5.6	1985	36	PC	R3年度	Ⅱ	◎												
131	中村２号橋	横関・城方小屋線	2.8	8.0	1985	36	BOX	R7年度	Ⅰ					○								
132	大道川橋	餅田線	3.4	10.0	1987	34	BOX	R7年度	Ⅰ					○								
133	下堰橋	千屋線	3.7	15.4	1989	32	BOX	R7年度	Ⅰ					○								
134	湯ノ沢堰橋	下畑屋・外川原線	9.8	7.0	1991	30	PC	R3年度	Ⅱ	◎												
135	谷地中５号橋	竹原・内村線	2.2	9.1	1985	36	BOX	R7年度	Ⅰ					○								
136	観音下橋	大石・外川原線	3.5	6.6	1989	32	BOX	R6年度	Ⅱ				○									
137	柳田橋	街道東・大畑線	2.6	8.5	1963	58	BOX	R6年度	Ⅱ				○									
138	関根平橋	上村・大坂線	6.2	13.5	1984	37	BOX	R3年度	Ⅱ	◎												
139	下猪ノ鼻橋	花岡・善知鳥線	2.6	10.4	1984	37	BOX	R6年度	Ⅱ				○									
140	上深田橋	羽貫谷地・下畑屋線	2.3	11.3	2002	19	BOX	R7年度	Ⅰ					○								
141	飛沢橋	三本扇・中村線	2.4	6.1	1985	36	BOX	R7年度	Ⅰ					○								
142	後町橋	三本扇・中村線	12.0	6.2	1995	26	PC	R3年度	Ⅱ	◎												
143	門ノ目２号橋	暁・門ノ目線	7.3	6.0	1995	26	PC	R3年度	Ⅱ	◎												
144	元本堂２号橋	元本堂２号線	4.0	9.0	1993	28	BOX	R7年度	Ⅰ					○								
145	元本堂下橋	元本堂２号線	4.0	9.0	1994	27	BOX	R7年度	Ⅰ					○								
146	本堂橋	元本堂１号線	13.5	7.1	1994	27	PC	R3年度	Ⅱ	◎												
147	菩提沢２号橋	花岡・善知鳥線	3.3	19.1	1985	36	BOX	R7年度	Ⅰ					○								
148	花岡２号橋	花岡・善知鳥線	3.3	17.6	1985	36	BOX	R7年度	Ⅰ					○								
149	大谷地函型橋	大坂・黒沢線	5.1	18.0	1998	23	BOX	R3年度	Ⅱ	◎												
150	北館橋	北館１号線	3.5	5.2	1985	36	BOX	R7年度	Ⅰ					○								
151	島田４号橋	島田２号線	3.2	3.5	1985	36	RC	R7年度	Ⅰ					○								
152	館間橋	館間１号線	12.0	3.0	2003	18	PC	R3年度	Ⅱ	◎												
153	上厨川橋	中村・長面線	5.0	9.0	1995	26	BOX	R6年度	Ⅰ				○									
154	厨川橋	厨川・三井寺線	3.3	6.7	1971	50	BOX	R7年度	Ⅰ					○								
155	下川原２号橋	上野乙・下川原線	2.1	10.0	1984	37	BOX	R6年度	Ⅰ				○									
156	一丈木橋	若林南荒井１号線	3.9	8.6	1989	32	BOX	R7年度	Ⅰ					○								
157	上向野橋	上向野上小森線	17.4	2.5	2010	11	PC	R3年度	Ⅱ	◎												
158	南又３号橋	雨池南又線	3.2	4.0	1969	52	RC	R6年度	Ⅱ				○									
159	荒井２号橋	上野乙馬場添線	3.4	8.1	1990	31	BOX	R7年度	Ⅰ					○								
160	狐森橋	下宇津野・大坂線	11.5	5.0	1985	36	PC	R3年度	Ⅱ	◎												
161	荒町橋	千屋上野下内村線	6.0	5.2	1988	33	RC	R3年度	Ⅱ	◎												
162	寺田橋	寺田太田線	4.4	5.0	1984	37	RC	R7年度	Ⅰ					○								
163	板堰橋	熊野板堰線	5.9	5.0	1973	48	PC	R7年度	Ⅰ					○								
164	大石橋	柳田１２号線	3.0	4.8	1984	37	RC	R6年度	Ⅰ				○									
165	下村橋	金沢東根下村観音下線	8.4	5.0	1984	37	PC	R3年度	Ⅱ	◎												
166	竹原２号橋	金沢東根下村善知鳥坂２号線	7.7	5.1	1988	33	PC	R3年度	Ⅱ	◎												
167	本館橋	坪立線	7.6	7.9	1973	48	RC	R3年度	Ⅱ	◎												

【別添】点検・修繕計画　（R8年度）

No.	橋梁名	路線名	橋長（m）	幅員（m）	架設年度（西暦）	架設後経過（年）	橋梁の種類	点検実施年度	判定区分	点検計画（年度）【凡例◎橋長5m以上，○橋長4.9m以下】					修繕計画（年度）【凡例○補修，△架替・撤去】					対策内容	対策実施時期	概算事業費
										R8	R9	R10	R11	R12	R8	R9	R10	R11	R12			（千円）
168	大町橋	坪立線	3.0	18.0	1984	37	BOX	R6年度	Ⅰ				○									
169	七滝橋	七滝・仏沢線	9.0	5.1	1966	55	PC	R3年度	Ⅱ	◎												
170	御伊勢堂川橋	米清水線	2.3	10.5	1984	37	BOX	R7年度	Ⅰ					○								
171	荒町橋	荒町線	2.9	9.0	1983	38	BOX	R6年度	Ⅰ				○									
172	四天地橋	一丈木・茨島線	8.7	9.0	1997	24	PC	R3年度	Ⅱ	◎												
173	上七滝橋	七滝・女神線	7.5	3.9	1965	56	RC	R3年度	Ⅱ	◎												
174	湯田橋	下馬転・湯田沢線	10.1	3.6	1966	55	PC	R3年度	Ⅱ	◎												
175	下七滝橋	下七滝５号線	12.2	5.0	1998	23	PC	R3年度	Ⅱ	◎												
176	下四天地橋	一丈木・茨島線	3.5	11.0	2001	20	BOX	R7年度	Ⅰ					○								
177	野際２号橋	南明田地・味噌森線	11.4	5.4	1968	53	PC	R3年度	Ⅱ	◎												
178	野際５号橋	町ノ内・前森線	10.9	5.0	2001	20	PC	R3年度	Ⅱ	◎												
179	石神２号橋	元東根・狐森線	9.3	5.2	1986	35	PC	R3年度	Ⅱ	◎												
180	石神１号橋	米ノ口・南明田地線	18.0	5.5	2000	21	PC	R3年度	Ⅱ	◎												
181	米ノ口橋	米ノ口・長岡森線	6.8	5.0	1980	41	PC	R3年度	Ⅱ	◎												
182	北柳原橋	北柳原・米ノ口１号線	7.3	4.5	1980	41	RC	R3年度	Ⅱ	◎												
183	柳原橋	北川原田・小杉山線	9.5	5.0	1986	35	PC	R3年度	Ⅱ	◎												
184	伊豆林橋	野中・西明田地線	20.5	5.0	2002	19	PC	R3年度	Ⅱ	◎												
185	館ヶ沢橋	一丈木・茨島線	9.7	7.5	1996	25	PC	R3年度	Ⅱ	◎												
186	十二所橋	十二所１号線	12.5	6.0	1997	24	PC	R3年度	Ⅱ	◎												
187	松葉野橋	松葉野１号線	9.4	2.7	1972	49	PC	R3年度	Ⅱ	◎												
188	松葉野１号橋	松葉野・東田線	9.4	4.0	1972	49	PC	R3年度	Ⅱ	◎												
189	北飯詰橋	北飯詰線	2.2	6.1	2003	18	BOX	R7年度	Ⅰ					○								
190	谷地川１号橋	下谷地川線	6.4	7.0	1988	33	RC	R3年度	Ⅱ	◎												
191	万願寺４号橋	中万願寺６号線	2.4	6.5	1981	40	BOX	R6年度	Ⅱ				○									
192	万願寺６号橋	上万願寺１号線	5.5	5.0	2002	19	RC	R3年度	Ⅱ	◎												
193	下下タ堰橋	上石町・下タ堰線	5.6	5.0	1977	44	RC	R3年度	Ⅱ	◎												
194	上下タ堰橋	菅谷地・北本田線	2.5	13.0	1977	44	BOX	R7年度	Ⅰ					○								
195	本田１号橋	本田線	3.6	5.6	1978	43	BOX	R7年度	Ⅰ					○								
196	本田橋	本田線	3.2	7.0	1976	45	RC	R7年度	Ⅰ					○								
197	本田２号橋	本田線	2.1	8.3	1978	43	RC	R7年度	Ⅰ					○								
198	元村橋	元村・南今泉線	3.5	9.5	2005	16	BOX	R7年度	Ⅰ					○								
199	下萩沢橋	下萩沢２号線	2.0	7.5	1981	40	BOX	R7年度	Ⅰ					○								
200	下萩沢１号橋	下萩沢４号線	2.0	7.5	1981	40	BOX	R7年度	Ⅰ					○								
201	下千間谷地橋	上糠渕・中大久保線	5.2	10.6	1991	30	BOX	R3年度	Ⅱ	◎												
202	町田１号橋	釜蓋・中町田線	10.4	7.6	1979	42	BOX	R3年度	Ⅱ	◎												
203	中小森橋	門ノ目中小森線	2.0	7.3	1989	32	BOX	R3年度	Ⅰ	○												
204	久保田橋	久保田３号線	2.8	3.0	1984	37	BOX	R7年度	Ⅰ					○								
205	明田地橋	明田地線	2.5	6.6	1984	37	BOX	R7年度	Ⅰ					○								
206	田沢１７号橋	愛宕・四天地線	2.0	14.0	1966	55	BOX	R7年度	Ⅰ					○								
207	山本橋	東川原・南谷地線	3.0	5.6	1974	47	RC	R7年度	Ⅰ					○								
208	中山橋	大坂・黒沢線	17.7	8.2	1988	33	PC	R7年度	Ⅱ					◎								
209	仏沢橋	北外川原・樽川線	36.5	7.0	1998	23	PC	R3年度	Ⅱ	◎												
210	下川原橋	長面線	60.5	5.0	1979	42	PC	R7年度	Ⅱ					◎								
211	牡丹川原２号橋	北外川原・樽川線	28.5	8.0	1993	28	PC	R7年度	Ⅰ					◎								
212	吉右エ門橋	土崎上野餅田線	18.1	3.0	1990	31	PC	R7年度	Ⅰ					◎								
213	荒川橋	七滝・仏沢線	27.8	6.0	1993	28	PC	R7年度	Ⅰ					◎								
214	横関橋	横関・張山館線	59.0	7.0	1992	29	PC	R7年度	Ⅱ					◎								
215	門ノ目橋	暁・門ノ目線	17.6	5.5	1996	25	PC	R7年度	Ⅰ					◎								
216	橋本橋	米ノ口・老形線	33.2	10.0	1998	23	PC	R7年度	Ⅱ					◎								
217	中島大橋	都野・東君堂線	32.0	8.5	2002	19	PC	R3年度	Ⅱ	◎												
218	川原橋	中関・東川原線	14.5	5.0	1983	38	PC	R7年度	Ⅰ					◎								
219	寺田橋	龍林・寺田線	26.0	5.0	2007	14	PC	R3年度	Ⅱ	◎												
220	米ノ口１号橋	米ノ口・南明田地線	14.5	5.5	1979	42	PC	R7年度	Ⅱ					◎								
221	中島２号橋	北中島１号線	29.4	5.0	1998	23	鋼	R3年度	Ⅱ	◎												
222	中島２号橋歩道橋	北中島１号線	29.8	2.0	1986	35	鋼	R7年度	Ⅱ					◎								
223	西向小屋橋	前谷地・野中線	26.9	6.0	1995	26	鋼	R7年度	Ⅱ					◎								
224	餅田橋	餅田線	18.0	7.0	1990	31	PC	R7年度	Ⅱ					◎								
225	水郷橋	湯田線	29.8	7.0	1992	29	PC	R7年度	Ⅱ					◎								
226	さいのかみ橋	一丈木・茨島線	42.5	9.0	2000	21	PC	R3年度	Ⅱ	◎												
227	中島橋	都野・東君堂線	30.2	8.5	2001	20	鋼	R3年度	Ⅰ	◎										舗装打換，区画線設置	2022	18,000
228	湯ノ沢橋	下畑屋・外川原線	56.0	6.5	1998	23	鋼	R3年度	Ⅱ	◎												
229	大坂橋	一丈木・茨島線	18.6	11.0	2006	15	PC	R3年度	Ⅱ	◎												
230	金森橋	妻の神・北外川原線	43.6	4.5	1996	25	PC	R7年度	Ⅱ					◎								
231	城北橋	館間１号線	12.0	3.0	1985	36	PC	R4年度	Ⅱ		◎											
232	一本杉橋	一本杉線	12.0	3.0	1985	36	PC	R4年度	Ⅱ		◎											
233	矢島川５号橋	仲ノ町野沢線	12.4	3.0	1998	23	PC	R4年度	Ⅰ		◎											
234	吉清水１号橋	吉清水６号線	2.5	7.5	1998	23	BOX	R4年度	Ⅰ		○											
235	矢島川６号橋	後町吉清水線	13.9	3.5	2000	21	PC	R4年度	Ⅰ		◎											
236	矢島川２号橋	若林元本堂道北線	9.9	3.0	1985	36	PC	R4年度	Ⅰ		◎											
237	荒井６号橋	下荒井線	3.8	2.0	1969	52	BOX	R7年度	Ⅰ					○								
238	上小森橋	上向野上小森線	6.0	5.0	1989	32	BOX	R4年度	Ⅰ		◎											
239	雨池橋	雨池１０号線	5.9	6.1	1969	52	BOX	R4年度	Ⅰ		◎											
240	西野１号橋	大道浪花西野線	4.3	4.0	1967	54	BOX	R6年度	Ⅱ				○									
241	西野２号橋	南又浪花西野線	3.3	4.0	1969	52	RC	R6年度	Ⅰ				○									
242	西野３号橋	物見窪南又線	4.3	4.0	1969	52	RC	R6年度	Ⅰ				○									
243	小増沢１号橋	川合黒沢西野線	5.4	4.0	1967	54	PC	R4年度	Ⅱ		◎											
244	小増沢３号橋	大下運上野１号線	4.4	4.0	1969	52	RC	R3年度	Ⅰ	○												
245	館ノ沢橋	館ノ沢１号線	2.5	2.7	1969	52	RC	R4年度	Ⅲ		○									門型Pca設置，擁壁設置，舗装打換，地覆補修，旧橋梁撤去	2023	5,200
246	山根３号橋	山根２号線	9.4	5.0	1989	32	PC	R4年度	Ⅱ		◎											
247	山根２号橋	水押山根線	10.4	5.0	1989	32	PC	R4年度	Ⅱ		◎											
248	山根１号橋	上荒井山根線	9.5	5.0	1989	32	PC	R4年度	Ⅱ		◎											
249	狐森２号橋	下宇津野浪花狐森線	10.4	2.0	1968	53	PC	R4年度	Ⅱ		◎											
250	上川原２号橋	上川原萱関線	11.5	2.6	1984	37	PC	R4年度	Ⅱ		◎											
251	萱関橋	上宇津野小杉崎線	10.5	3.0	1968	53	PC	R4年度	Ⅱ		◎											
252	糠塚橋	糠塚３号線	12.5	2.5	1970	51	PC	R4年度	Ⅱ		◎											

【別添】点検・修繕計画　（R8年度）

No.	橋梁名	路線名	橋長（m）	幅員（m）	架設年度（西暦）	架設後経過（年）	橋梁の種類	点検実施年度	判定区分	点検計画（年度）【凡例◎橋長5m以上，○橋長4.9m以下】					修繕計画（年度）【凡例○補修，△架替・撤去】					対策内容	対策実施時期	概算事業費
										R8	R9	R10	R11	R12	R8	R9	R10	R11	R12			（千円）
253	中山橋	中ノ沢線	3.1	7.0	1970	51	BOX	R4年度	Ⅱ		◎											
254	上小森２号橋	上小森３号線	5.0	3.6	1989	32	BOX	R4年度	Ⅱ		◎											
255	上野２号橋	門ノ目千屋上野線	6.4	5.0	1985	36	PC	R4年度	Ⅱ		◎											
256	上野橋	千屋上野２号線	2.8	4.7	1987	34	BOX	R3年度	Ⅰ	○												
257	上野沢橋	千屋上野２号線	3.5	5.0	1987	34	RC	R3年度	Ⅰ	○												
258	門ノ目１号橋	門ノ目線	5.5	4.3	1985	36	RC	R4年度	Ⅱ		◎											
259	稲荷橋	荒屋敷大屋敷線	3.4	6.7	1988	33	BOX	R4年度	Ⅱ		◎											
260	上荒町橋	千屋狐森上内村線	3.5	4.2	1968	53	RC	R6年度	Ⅰ				○									
261	赤川２号橋	千屋下村千屋谷地中線	6.4	5.0	1988	33	PC	R4年度	Ⅱ		◎											
262	谷地中３号橋	千屋谷地中１号線	5.3	5.0	1988	33	PC	R4年度	Ⅱ		◎											
263	小杉崎川２号函渠工	浪花狐森羽場線	5.9	3.0	2010	11	BOX	R4年度	Ⅰ		◎											
264	せせらぎ橋	猪ノ鼻相長根２号線	10.4	4.0	1992	29	PC	R4年度	Ⅰ		◎											
265	浮田橋	前田狐塚線	3.0	5.0	1970	51	BOX	R4年度	Ⅱ		◎											
266	中縄手橋	室町浮田線	3.0	6.0	1970	51	BOX	R4年度	Ⅱ		◎											
267	深田橋	羽貫谷地谷地中深田線	2.3	5.5	1966	55	BOX	R4年度	Ⅰ		○											
268	寺村３号橋	寺村３号線	3.3	5.0	1965	56	BOX	R6年度	Ⅰ				○									
269	寺村２号橋	寺村４号線	2.8	4.5	1965	56	BOX	R6年度	Ⅱ				○									
270	赤川４号橋	川原田・座堂線	6.0	4.3	1962	59	RC	R4年度	Ⅱ		◎											
271	観音下東橋	竹原観音下線	3.4	3.0	1962	59	BOX	R4年度	Ⅱ		◎											
272	下村３号橋	竹原金沢東根下村線	9.3	2.5	1962	59	PC	R4年度	Ⅰ		◎											
273	下村２号橋	金沢東根下村３号線	7.0	4.0	1962	59	PC	R4年度	Ⅱ		◎											
274	仏沢２号橋	七滝・仏沢線	3.4	10.0	1966	55	BOX	R4年度	Ⅰ		◎											
275	坪立橋	坪立１号線	3.1	7.5	1973	48	BOX	R3年度	Ⅰ	○												
276	遠槻橋	大荒田・高田線	3.4	7.2	1984	37	BOX	R3年度	Ⅰ	○												
277	田沢２号橋	雀柳・筑後屋敷線	3.0	5.0	1960	61	BOX	R6年度	Ⅱ				○									
278	上荒川橋	上荒川４号線	3.0	4.5	1965	56	RC	R4年度	Ⅱ		◎											
279	福辺内川３号橋	小婦気線	3.4	5.2	1970	51	BOX	R4年度	Ⅰ		◎											
280	上総川４号橋	宝門清水・根子荒田線	2.1	7.2	1984	37	BOX	R6年度	Ⅰ				○									
281	上総川７号橋	八百刈・一本木西線	3.7	5.0	1982	39	BOX	R6年度	Ⅰ				○									
282	上総川６号橋	八百刈・一本木西線	2.5	5.0	1984	37	BOX	R6年度	Ⅱ				○									
283	上総川８号橋	小安門３号線	2.9	14.2	1983	38	BOX	R6年度	Ⅱ				○									
284	永泉寺橋	永泉寺道線	2.5	3.0	1983	38	BOX	R4年度	Ⅰ		○											
285	矢口橋	北南矢口１号線	2.4	2.5	1955	66	RC	R3年度	Ⅰ	○												
286	上総川９号橋	上総川２号線	3.1	3.2	1979	42	RC	R3年度	Ⅰ	○												
287	上総川２号橋	上総川線	3.8	3.5	1984	37	BOX	R6年度	Ⅱ				○									
288	上総川３号橋	上総川線	4.1	3.0	1984	37	BOX	R6年度	Ⅰ				○									
289	上総川５号橋	上総川線	2.1	3.0	1984	37	BOX	R6年度	Ⅰ				○									
290	田沢１号橋	筑後屋敷１号線	2.7	2.0	1957	64	BOX	R6年度	Ⅰ				○									
291	田沢３号橋	筑後屋敷３号線	2.8	4.0	1957	64	BOX	R6年度	Ⅱ				○									
292	田沢５号橋	南細田・上関田線	2.6	5.0	1989	32	BOX	R6年度	Ⅱ				○									
293	田沢９号橋	南紀の国１号線	5.5	5.0	1958	63	RC	R4年度	Ⅱ		◎											
294	田沢８号橋	南紀の国３号線	2.6	5.0	1958	63	BOX	R6年度	Ⅰ				○									
295	田沢７号橋	北紀の国線	5.6	5.0	1958	63	RC	R4年度	Ⅱ		◎											
296	田沢６号橋	東紀の国線	2.6	5.0	1958	63	BOX	R6年度	Ⅰ				○									
297	田沢１１号橋	北明田地４号線	3.1	5.2	1958	63	BOX	R6年度	Ⅱ				○									
298	田沢１２号橋	北明田地５号線	3.0	5.0	1958	63	BOX	R6年度	Ⅱ				○									
299	田沢１３号橋	北明田地６号線	2.7	5.0	1959	62	BOX	R6年度	Ⅱ				○									
300	田沢１４号橋	北明田地７号線	2.7	5.0	1959	62	BOX	R6年度	Ⅱ				○									
301	田沢１６号橋	田沢疏水２号線	2.6	5.0	1959	62	BOX	R7年度	Ⅰ					○								
302	片倉橋	徳専沢・中七滝線	8.4	5.0	1966	55	PC	R4年度	Ⅱ		◎											
303	下七滝３号橋	下七滝４号線	9.5	2.0	1965	56	PC	R4年度	Ⅱ		◎											
304	福辺内川５号橋	安楽寺・小婦気線	3.8	11.6	1970	51	BOX	R4年度	Ⅱ		○											
305	野際橋	溝田１号線	11.6	3.1	1968	53	PC	R4年度	Ⅱ		◎											
306	野際１号橋	下野際線	11.4	2.7	1968	53	PC	R4年度	Ⅱ		◎											
307	中谷地橋	中谷地・狐森線	9.8	4.0	1968	53	PC	R4年度	Ⅱ		◎											
308	千刈田橋	大橋・岩野町線	4.0	4.2	1973	48	BOX	R7年度	Ⅰ					○								
309	上八百刈１号橋	下八百刈・上八百刈線	5.0	2.8	1977	44	RC	R7年度	Ⅰ					○								
310	披２号橋	下八百刈・上八百刈４号線	5.0	4.3	1958	63	RC	R7年度	Ⅰ					○								
311	披５号橋	中鶴田・碇線	2.8	10.3	1980	41	BOX	R7年度	Ⅰ					○								
312	土場１号橋	下鼠田・下佐野線	2.9	5.6	1972	49	BOX	R3年度	Ⅰ	○												
313	上鼠田橋	上鼠田線	3.7	3.7	1978	43	RC	R3年度	Ⅰ	○												
314	北飯詰１号橋	南飯詰・北飯詰線	2.8	16.6	1981	40	BOX	R4年度	Ⅱ		◎											
315	谷地川橋	下谷地川１号線	3.5	6.4	1969	52	RC	R4年度	Ⅱ		◎											
316	川原３号橋	東川原・小沼線	7.3	2.5	1984	37	PC	R4年度	Ⅱ		◎											
317	山本１号橋	東山本４号線	2.1	4.6	1971	50	BOX	R7年度	Ⅰ					○								
318	披６号橋	披・北御前線	9.5	5.0	1956	65	RC	R4年度	Ⅱ		◎											
319	東山本橋	東山本２号線	9.5	5.2	1971	50	BOX	R4年度	Ⅱ		◎											
320	上大久保１号橋	上糠渕・中大久保線	3.0	10.0	1956	65	BOX	R4年度	Ⅱ		◎											
321	南谷地中３号橋	中笹巻・上大久保線	4.0	5.0	1956	65	RC	R6年度	Ⅰ				○									
322	南谷地中４号橋	南谷地中・上大久保線	4.0	7.0	1956	65	RC	R6年度	Ⅱ				○									
323	下笹巻２号橋	二ツ柳・上大久保線	4.3	5.6	1956	65	RC	R3年度	Ⅱ	○												
324	本笹巻橋	上笹巻・下石町線	2.4	13.0	1979	42	BOX	R3年度	Ⅰ	○												
325	中笹巻２号橋	中笹巻２号線	2.1	4.8	1979	42	RC	R3年度	Ⅰ	○												
326	西熊堂橋	八卦・北本田線	5.5	5.0	1976	45	PC	R4年度	Ⅱ		◎											
327	西熊堂２号橋	西熊堂・八卦線	5.5	5.0	1966	55	PC	R4年度	Ⅱ		◎											
328	南本田１号橋	本田６号線	3.5	2.8	1976	45	RC	R3年度	Ⅱ	○												
329	万願寺１号橋	下万願寺２号線	2.4	4.0	1978	43	BOX	R6年度	Ⅱ				○									
330	西今泉３号橋	釜蓋７号線	2.3	4.9	1978	43	BOX	R6年度	Ⅱ				○									
331	西今泉２号橋	西今泉２号線	2.2	12.6	1978	43	BOX	R6年度	Ⅱ				○									
332	南今泉橋	南今泉３号線	2.6	8.3	1978	43	BOX	R3年度	Ⅰ	○												
333	下下タ堰１号橋	下下タ堰線	2.5	5.0	1977	44	BOX	R4年度	Ⅱ		○											
334	上下タ堰１号橋	下下タ堰・上下タ堰線	6.3	4.5	1982	39	PC	R4年度	Ⅱ		◎											
335	本田４号橋	八卦・北本田線	2.5	3.6	1976	45	BOX	R7年度	Ⅰ					○								
336	本田３号橋	北本田３号線	7.5	5.0	1976	45	PC	R4年度	Ⅱ		◎											
337	安本橋	耳取３号線	2.4	5.0	1974	47	BOX	R3年度	Ⅰ	○												
338	新田２号橋	元村・南今泉線	4.1	10.0	1978	43	BOX	R3年度	Ⅰ	○												

【別添】点検・修繕計画　（R8年度）

No.	橋梁名	路線名	橋長（m）	幅員（m）	架設年度（西暦）	架設後経過（年）	橋梁の種類	点検実施年度	判定区分	点検計画（年度）【凡例◎橋長5m以上，○橋長4.9m以下】					修繕計画（年度）【凡例○補修，△架替・撤去】					対策内容	対策実施時期	概算事業費（千円）
										R8	R9	R10	R11	R12	R8	R9	R10	R11	R12			
339	西千間谷地２号橋	北千間谷地・南千間谷地線	2.4	5.0	1956	65	BOX	R3年度	Ⅰ	○												
340	切上１号橋	上石町・南今泉線	2.8	5.8	1978	43	BOX	R3年度	Ⅱ	○												
341	君堂橋	東君道・南千間谷地線	2.6	7.0	1956	65	BOX	R4年度	Ⅰ		○											
342	新田橋	新田３号線	2.8	6.0	1969	52	BOX	R3年度	Ⅰ	○												
343	北千間谷地橋	北千間谷地６号線	2.4	4.5	1956	65	BOX	R3年度	Ⅰ	○												
344	南谷地中５号橋	南今泉・南谷地中線	4.0	5.0	1978	43	PC	R6年度	Ⅰ				○									
345	南谷地中１号橋	上大久保１号線	3.0	9.7	1956	65	BOX	R6年度	Ⅰ				○									
346	南谷地中２号橋	上大久保２号線	3.0	4.0	1956	65	BOX	R6年度	Ⅰ				○									
347	南谷地中６号橋	中笹巻・北谷地中線	4.0	5.0	1956	65	PC	R6年度	Ⅰ				○									
348	万願寺１０号橋	下万願寺・西今泉線	3.3	5.5	1978	43	BOX	R6年度	Ⅰ				○									
349	中大久保橋	釜蓋・中大久保線	2.3	5.5	1956	65	BOX	R6年度	Ⅱ				○									
350	上深井橋	矢矧殿・鳥海殿線	2.3	5.0	1975	46	BOX	R4年度	Ⅰ		○											
351	大谷地１号橋	大谷地７号線	4.5	3.5	1975	46	RC	R4年度	Ⅰ		◎											
352	川口道北２号橋	南又２号線	4.3	4.0	1969	52	BOX	R3年度	Ⅰ	○												
353	川口道北１号橋	元本堂道北元本堂下１号線	4.3	4.0	1969	52	BOX	R3年度	Ⅰ	○												
354	元本堂南橋	馬場添下荒井２号線	3.9	5.0	1995	26	BOX	R4年度	Ⅰ		◎											
355	荒井１０号橋	下荒井３号線	3.8	4.5	1969	52	BOX	R7年度	Ⅰ					○								
356	荒井５号橋	下荒井３号線	4.3	4.0	1969	52	PC	R7年度	Ⅰ					○								
357	荒井１１号橋	若林下荒井線	3.9	4.0	1969	52	BOX	R7年度	Ⅰ					○								
358	上野３号橋	千屋線	8.1	5.5	1985	36	PC	R4年度	Ⅰ		◎											
359	谷地中橋	深田畑屋谷地中２号線	2.3	6.6	1966	55	BOX	R4年度	Ⅰ		○											
360	上総川１１号橋	上総川１号線	3.0	3.5	1984	37	BOX	R6年度	Ⅰ				○									
361	福辺内川６号橋	小婦気１号線	3.4	6.2	1970	51	BOX	R4年度	Ⅰ		◎											
362	下佐野１号橋	下佐野３号線	5.0	2.7	1972	49	RC	R4年度	Ⅱ		◎											
363	南野橋	石名館２号線	4.0	6.2	1979	42	RC	R4年度	Ⅰ		◎											
364	羽貫谷地橋	土木高田線	2.3	6.6	1966	55	BOX	R4年度	Ⅰ		○											
365	矢島川４号橋	川口道北１号線	9.1	5.5	1991	30	PC	R4年度	Ⅰ		◎											
366	藤原歩道橋	藤原２号線	12.9	1.8	2005	16	鋼	R4年度	Ⅱ		◎											
367	町田２号橋	釜蓋・中町田線	2.2	6.0	1978	43	BOX	R4年度	Ⅰ		○											
368	南谷地中７号橋	南谷地中・上大久保線	2.1	8.3	1956	65	BOX	R6年度	Ⅱ				○									
369	下笹巻３号橋	二ツ柳・上大久保線	3.7	4.5	1956	65	RC	R3年度	Ⅰ	○												
370	中大久保２号橋	中万願寺・北谷地中１号線	4.0	5.0	1956	65	PC	R6年度	Ⅰ				○									
371	石神橋	溝田・吉ケ沢線	9.5	5.2	2000	21	PC	R4年度	Ⅱ		◎											
372	狐森１号橋	乗上３号線	9.4	4.5	1965	56	PC	R4年度	Ⅱ		◎											
373	小杉崎川３号面渠工	浪花狐森蟹沢線	5.9	3.0	2012	9	BOX	R4年度	Ⅰ		◎											
374	西千間谷地橋	西千間谷地１号線	2.4	4.5	1956	65	BOX	R3年度	Ⅰ	○												
								年度　計		111	103	0	59	101	1	0	4	0	1			

※点検・修繕計画は毎年度末に更新します。